

**Пояснительная**  
**к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО**  
**«Биокиму» за 9 месяцев 2022 года.**

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиму» утвержденного от 25.05.2022, за 9 месяцев 2022 года были запланированы затраты на сумму 8637,74 млн. сум, в том числе:

- на строительные - монтажные работы 2169,024 млн. сум.
- на модернизацию 6468,716 млн. сум.

**За 9 месяцев 2022 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:**

1. Выполнены работы по строительству транспортного цеха на сумму 59,531 млн.сум
2. Выполнены частично работы по реконструкции здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального склада –244,576 млн.сум.
3. Расходы на строительство столовой на 50 мест-66,426 млн.сум.
4. Расходы на установку в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тн в кол 2 штук составили -4713,151 млн.сум.
5. Расходы частично на строительство газопровода-32,388 млн сум.
6. Расходы на строительство ограждений вдоль ЖДВ-44,417 млн сум.
7. Расходы на строительство навеса для хранения зерна –592,53 млн.сум.
8. Приобретен вентилятор (ВАСО) 3-х лопастной с эл. дв.37 квт.178 об/мин на сумму-110,0 млн.сум.
9. Приобретены насосы КМ-80-50-200 с эл.дв .22/3000 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 57,673 млн.сум.
10. Приобретен насос Д 800-57-200 с эл. Дв.200/1500 на сумму-180,0 млн сумм.

**Дополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы ;**

1. Расходы на новую кабельную линию «Биохим-3» и на реконструкцию линий «Биохим 1,2» составили-440,404 млн.сум.
2. Расходы на пристройку к зданию зернохранилища составили- 12,667 млн.сум.
3. Выполнены работы по строительству навеса над ПРУ- 179,121 млн сум
4. Расходы на модернизации водопроводной линии составили- 6,295 млн.сум.
5. Частичные расходы на изготовление аппаратов ГДО №5 и №6 составили-66,885 млн. сумм.
6. Приобретены кондиционеры ART-HG18-1шт и ART-SICW 12HE-2 шт на сумму-16,501 млн.сум

По итогам выполнения мероприятий за 9 месяцев 2022 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 9 месяцев млн.сум	Выполнено за 9 месяцев сум	% выпол.	Отклонения млн.сум. +/-
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	6468,716	5623,297	86,93	-845,419
2. Строительно-монтажные работы	2169,024	1199,268	55,29	-969,756
<b>Итого:</b>	<b>8637,74</b>	<b>6822,565</b>	<b>78,99</b>	<b>-1815,175</b>

По плану выполнены строительные работы на 1007,48 млн. сум и дополнительно на 191,788млн .сум. Общая сумма на строительство затрачена 1199,268 млн. сумм, то есть на 55,29%.

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 5093,212 млн. сум , дополнительно выполнены работы на 530,085 млн.сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 5623,297 млн .сум, то есть на 86,93 %. По соотношению к запланированным мероприятиям 8637,74 млн. сум. выполнены работы на 6822,565 млн. сумм, то есть на 78,99%.

**Причины не выполнения:**

1. По вине подрядчика монтажные работы по строительству газопровода временно приостановлены. Материалы по невыполнению договорных обязательств подрядчиком работ переданы в суд.

2. В связи закупкой большого количества запаса зерна и недостатком оборотных средств на предприятии, приобретение оборудования перенесено на 4 квартал, согласно комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимуо» утвержденного от 25.05.2022.

И.о председателя правления  
АО «Биокимуо»

Исполнитель



Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев