

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО
«Биокиму» за 2022 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиму» на 2022 год, утвержденного от 25.05.2022 г., были запланированы затраты на сумму 9122,74 млн. сум, в том числе:

- на строительные - монтажные работы 2444,024 млн. сум.
- на модернизацию 6678,716 млн. сум.

За 2022 год выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены работы по строительству транспортного цеха на сумму 59,531 млн. сум
2. Выполнены работы по реконструкции здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального склада –290,627 млн. сум.
3. Расходы на строительство столовой на 50 мест-66,426 млн. сум.
4. Расходы на установку в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тн. в кол 2 штук составили -4713,151 млн. сум.
5. Расходы частично на строительство газопровода -1044,853 млн сум.
6. Расходы на строительство ограждений вдоль ЖДВ - 44,417 млн. сум.
7. Расходы на строительство навеса для хранения зерна -599,134 млн. сум.
8. Приобретен вентилятор (ВАСО) 3-х лопастной с эл. дв. 37 квт. 178 об/мин на сумму -110,0 млн. сум.
9. Приобретены насосы КМ-80-50-200 с эл. дв. 22/3000 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму -57,673 млн. сум.
10. Приобретен насос Д 800-57-200 с эл. Дв. 200/1500 на сумму -180,0 млн сумм.
11. Приобретены электродвигатели 11 кВт 1500 об/мин. в кол. 2 шт. на сумму -15,000 млн. сум.
12. Приобретен электродвигатель 13 кВт 1500 об/мин. на сумму - 12,45 млн. сум.
13. Приобретен электродвигатель 18,5 кВт 1500 об/мин. на сумму - 13,200 млн. сум.
14. Приобретен электродвигатель 22 кВт 3000 об/мин. на сумму - 14,500 млн. сум.
15. Приобретены электродвигатели 1,1 кВт 1500 об/мин. в кол. 3 шт. на сумму - 4,650 млн. сум.
16. Приобретены электродвигатели 1,5 кВт 1500 об/мин. в кол. 2 шт. на сумму - 3,80 млн. сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы;

1. Расходы на новую кабельную линию «Биохим-3» и на реконструкцию линий «Биохим 1,2» составили -440,404 млн. сум.
2. Расходы на пристройку к зданию зернохранилища составили - 12,667 млн. сум.
3. Выполнены работы по строительству навеса над ПРУ - 179,121 млн сум
4. Расходы на модернизацию водопроводной линии составили - 6,295 млн. сум.
5. Расходы на изготовление аппаратов ГДО №5 и №6 составили -100,264 млн. сумм.
6. Частичные расходы на строительство дополнительного сооружения для автомобильного- ж/д ПРУ составили -37,045 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий за 2022 год получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 2022 год млн. сум	Выполнено за 2022 год млн. сум	% выпол.	Отклонения млн. сум. +/-
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	6678,716	6753,285	101,16	74,569
2. Строительно-монтажные работы	2444,024	1251,923	51,22	-1192,101
Итого:	9122,74	8005,208	87,75	-1117,532

По плану мероприятий выполнены строительные работы на сумму 1060,135 млн. сум и дополнительно на 191,788 млн.сум. Общая сумма на строительство составила 1251,923 млн. сумм, то есть на 51,22%.

По плану мероприятий выполнены работы по модернизации и реконструкции на сумму 6169,277 млн. сум. Дополнительно выполнены работы на сумму 584,008 млн.сум. Общая сумма на модернизацию и реконструкцию составляет 6753,285 млн.сум, то есть на 101,16 %. По соотношению к запланированным мероприятиям на сумму 9122,74 млн. сум. выполнены работы на 8005,208 млн. сум, то есть на 87,75%.

Причины не выполнения:

1. По вине подрядчика монтажные работы по строительству газопровода задерживаются.
2. В связи с изменением курса валют и подорожанием цен на товаро-материальные ценности, фактическое выполнение мероприятий по модернизации превышает запланированное выполнение мероприятий в денежном выражении.

Председатель правления
АО «БиоКимью»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер


Р.А.Аликулов


Ж.Ш. Болтабаев


М.Ю.Карагаева



"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления АО «ВІОКІМУ»

Аликулов Р.А.

Аликулов Р.А.
2022 г.



Выполнение комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВІОКІМУ» за 2022 года

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период 2020-2021 гг	График выполн. проекта за 2022 год.			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит		План	Факт	Процент выполн %		
1	Строительство газопровода. (*)	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
1	Строительство газопровода. (*)	модернизация и реконструкция	3 798,0	100,0	3 698,0	2 087,864	1 710,136	1 044,853	61,10	общезаводские	По вине подрядчика срок выполнения монтажных работ задерживается
2	Установка в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт. (**)	модернизация и реконструкция	4 550,0	4 550,0		646,593	3 903,407	4 713,151	100,00	зернохранилище	Выполнена 100%. Отклонение, за счет изменения цен на строй материалы.
3	Строительство транспортного цеха	реконструкция и строительство	400,0	400,0		309,226	90,774	59,531	100,00	транспортные цех	Сэкономлено 31,243 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов.
4	Строительство столовой на 50 мест	реконструкция и строительство	734,824	734,824		292,760	442,064	66,426	100,00	общезаводские	Сэкономлено 375,638 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов.

5	Строительство здания для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха, материальный склад.	реконструкция и строительство	1 700,0	1 700,0	703,853	996,147	290,627	100,00	РСУ, РМУ, КИП и А, электроцех, материальный склад	Сэкономлено 705,52 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов.
6	Навес для хранения зерна	реконструкция и строительство	750,000	750,000	-	750,000	599,134	100,00	зернохранилище	Сэкономлено 150,866 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов
7	Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м.	реконструкция и строительство	200,0	200,0	34,961	165,039	44,417	100,00	общезаводские	Сэкономлено 120,622 млн. сум, за счёт высоты (1,8 м) и вторично использованных строй материалов.
8	Приобрести электродвигатель ВАСО 37 Квт-178 об/мин 1 шт	модернизация	110,0	110,0		110,0	110,000	100,00	Оборотное водоснабжение	Выполнена 100%
9	Приобрести насос Д 800 с эл.дв. 200 кВт-1500 об/мин-2 шт	модернизация	400,00	400,00		400,0	180,00	50,00	Оборотное водоснабжение	Приобретен 1 штук, второй переходит на 2023 г
10	Приобрести насос КМ 80-50-200 с эл.дв. 22 кВт-3000 об/мин 2 шт.	модернизация	60,0	60,0		57,673	57,673	100,00	ЦПС	Сэкономлено 2,327 млн. сум.
11	Приобрести электродвигатель 11 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	12,0	12,0		12,0	15,000	100,00	зернохранилище	Отклонение, за счёт изменения курса валют.

13	Приобрести электродвигатель 13 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	8,0	8,0				8,0	12,450	100,00	зернохранилище	13 кВт эл.дв. снять с производства, выпускают 15 кВт эл. дв.
13	Приобрести электродвигатель 1,5 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	3,0	3,0				3,0	3,800	100,00	зернохранилище	Выполнена 100%
14	Приобрести электродвигатель 1,1 кВт 1500 об/мин 3 шт.	модернизация	4,5	4,5				4,5	4,650	100,00	зернохранилище	Выполнена 100%
15	Приобрести электродвигатель 5,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	8,0	8,0				8,0			зернохранилище	Закупка в 2023 году
16	Приобрести мотор-редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	20,0	20,0				20,0			зернохранилище	Закупка в 2023 году
17	Приобрести электродвигатель 22 кВт 3000 об/мин 1 шт.	модернизация	10,0	10,0				10,0	14,500	100,00	зернохранилище	Отклонение, за счет изменения курса валют.
18	Приобрести мотор-редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	10,0	10,0				10,0			ЦПС	Закупка в 2023 году
19	Приобрести электродвигатель 18,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	12,0	12,0				12,0	13,200	100,00	зернохранилище	Отклонение, за счет изменения курса валют.

20	Приобрести вихревой расходомер SITRANS FX330 с датчик температуры SITRANS TS 500 - 1 шт.	модернизация	130,0						130,0			ЦПС	Договор заключен
21	Приобрести электродвигатель 200 кВт 3000 об/мин. 1 шт.	модернизация	80,0						80,0			ЛОС	Закупка отменен из -за наличие резервного электродвигателя
22	Приобрести насос ФМ-400-32,75кВт - 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	200,0						200,0			ЛОС	Закупка отменён, восстановлен б\у насос
	Итого		13200,324						9122,740				
									4075,257				
									3698,0				
									9502,324				
									9122,740				
									7229,4120				
									79,25				

Дополнительные работы

1	Расходы на новой кабельной линии(Бихим 3)и реконструкция линии(Биохим 1,2)	модернизация										440,404	Производственная необходимость
2	Пристройка для установки приборов силоса	реконструкция и строительство										12,667	Производственная необходимость

	Навес над ПРУ	реконструкция и строительство								179,121		зернохранилище	Производственная необходимость
4	Модернизация водопроводной линии	модернизация								6,295		водоснабжение	Производственная необходимость
5	Изготовление аппаратов ГДО №5 и №6	модернизация								100,264		ЦПС	Производственная необходимость
6	Дополнительное сооружение к Авто-е ж/д ПРУ	модернизация								37,045		зернохранилище	Производственная необходимость
	ИТОГО по доп работам									775,796			
	Итого капвложений за 9 месяцев 2022 г.		13200,324	9502,324	4075,257	9122,740	8005,208	87,75					

(**) Договор на приобретения оборудования заключен на сумму 356275 долларов США .В зависимости от изменения курса валюты изменился стоимость проекта в суммах.

(*) Сумма 60,552 млн. сум откорректирован на 32,388 млн. сум.

Нач. ПТО

Ж.Ш.Балтабаев

Гл. бухгалтер

М.Ю.Каратаева