

"УТВЕРЖДАЮ"

Исполнительный директор АО "БЮКІМУ" Аликюлов Р.А.

2022 г.



Выполнения комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «БЮКІМУ» за 9 месяцев 2022 года

млн.сум

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период 2020-2021 гг	График выполн.проекта за 9 мес.			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит		План	Факт	Процент выполн %		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
1	Строительство газопровода. (*)	модернизация и реконструкция	3 798,0	100,0	3 698,0	2 087,864	1 710,136	32,388	1,89	общезаводские	По вине подрядчика монтажные работы временно приостановлено
2	Установка в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт.(**)	модернизация и реконструкция	4 550,0	4 550,0		646,593	3 903,407	4 713,151	100,00	зернохранилище	Выполнена 100%. Отклонение, за счет изменения цен на строй материалы.
3	Строительство транспортного цеха	реконструкция и строительство	400,0	400,0		309,226	90,774	59,531	100,00	транспортные цех	Сэкономлено 31,243 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов.
4	Строительство столовой на 50 мест	реконструкция и строительство	734,824	734,824		292,760	442,064	66,426	100,00	общезаводские	Сэкономлено 375,638 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов.

5	Реконструкция здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха, материальный склад.	реконструкция и строительство	1 700,0	1 700,0			703,853	721,147	244,576	33,91	РСУ, РМУ, КИП и А, электроцех, материальный склад	Работы ведутся по плану
6	Навес для хранения зерна	реконструкция и строительство	750,000	750,000			—	750,000	592,530	100,00	зернохранилище	Сэкономлено 157,47 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов
7	Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м.	реконструкция и строительство	200,0	200,0			34,961	165,039	44,417	100,00	общезаводские	Сэкономлено 120,623 млн. сум, за счёт высоты (1,8 м) и вторично использованных строй материалов.
8	Приобрести электродвигатель ВАСО 37 Квт-178 об/мин 1 шт	модернизация	110,0	110,0				110,0	110,000	100,00	Оборотное водоснабжение	Выполнена 100%
9	Приобрести насос Д 800 с эл.дв. 200 кВт-1500 об/мин-2 шт	модернизация	400,00	400,00				400,0	180,00	50,00	Оборотное водоснабжение	Преобретен 1 штук
10	Приобрести насос КМ 80-50-200 с эл.дв. 22 кВт-3000 об/мин 2 шт.	модернизация	60,0	60,0				57,673	57,673	100,00	ЦПС	Сэкономлено 2,327 млн. сум.
11	Приобрести электродвигатель 11 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	12,0	12,0				12,0			зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.

12	Приобрести электродвигатель 13 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	8,0					8,0		зернохрани лище	финансовое затруднение- недостаток оборотных средств.
13	Приобрести электродвигатель 1,5 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	3,0					3,0		зернохрани лище	финансовое затруднение- недостаток оборотных средств.
14	Приобрести электродвигатель 1,1 кВт 1500 об/мин 3 шт.	модернизация	4,5					4,5		зернохрани лище	финансовое затруднение- недостаток оборотных средств.
15	Приобрести электродвигатель 5,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	8,0					8,0		зернохрани лище	финансовое затруднение- недостаток оборотных средств.
16	Приобрести мотор- редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	20,0					20,0		зернохрани лище	финансовое затруднение- недостаток оборотных средств.
17	Приобрести электродвигатель 22 кВт 3000 об/мин 1 шт.	модернизация	10,0					10,0		зернохрани лище	финансовое затруднение- недостаток оборотных средств.
18	Приобрести мотор- редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	10,0					10,0		зернохрани лище	финансовое затруднение- недостаток оборотных средств.

19	Приобрести электродвигатель 18,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	12,0	12,0				12,0				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
20	Приобрести насос ФМ-400-32,75кВт - 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	200,0	200,0				200,0				ЛОС	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
	Итого		12990,324	9292,324	3698,0	4075,257	8637,740	6100,6920	70,63				

Дополнительные работы

1	Расходы на новой кабельной линии(Бихим 3)и реконструкция линии(Биохим 1,2)	модернизация							440,404			общезаводские	Производственная необходимость
2	Пристройка для установки приборов силоса	реконструкция и строительство							12,667			зернохранилище	Производственная необходимость
3	Навес над ПРУ	реконструкция и строительство							179,121			зернохранилище	Производственная необходимость
4	Модернизация водопроводной линии	модернизация							6,295			водоснабжение	Производственная необходимость
5	Приобретены кондиционеры ART-HG18-1шт и ART-SICW 12 HE-2 шт	модернизация							16,501			общезаводские	Производственная необходимость

6	Изготовление аппаратов ГДО №5 и №6	модернизация								66,885		ЦПС	Производственная необходимость
	ИТОГО по доп работам									721,873			
	Итого капвложений за 9 месяцев 2022 г.		12990,324	9292,324				4075,257	8637,740	6822,565	78,99		

(**) Договор на приобретения оборудования заключен на сумму 356275 долларов США. В зависимости от изменения курса валюты меняется стоимость проекта в суммах

(*) Сумма 60,552 млн. сум откорректирован на 32,388 млн. сум.

Исполнитель



Ж.Ш.Балтабаев