"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель правления АО "BIOKIMYO"
Аликулов Р.А.
2026 г.

Выполнения комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «BIOKIMYO» за 9 месяцев 2026года

млн.сум

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период 2025г.	График выполн.проекта за 9 мес. 2026			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит у.е		План	Факт	Процент выполн %		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
1	**Приобрести дробилку молотковую с эл. дв.132 кВт -1шт.**	модернизация и реконструция	4 251,0	4 251,0		4 233,393	510,286	510,286	100,00	ЦПС	Стоимость увеличалось за счет дополнительных расходов по установке и монтажа
2	**Приобретение и установка современного оборудовани ХВО**	модернизация и реконструция	1 000,0	1 000,0		0,000	500,000	22,200	4,44	ПСЦ	Работы ведутся по плану
	Итого		**5251,000**	**5251,000**	**0,0**	**4233,393**	**1010,286**	**532,486**	**52,71**		
	Дополнительные работы										
1	**Капитальный ремонт подъездных дорог**	Ремонтные работы						383,449		обшезаводские	Производственная необходимость
2	**Здание для хранения спирта V=400 м3**	строителство						222,006		спирт склад	Производственная необходимость
3	**Ремонт котла ДЕ25/14 ГМ**	модернизация						112,000		ПСЦ	Производственная необходимость
	Резервуар для хранения спирта V=400 м3	модернизация						499,696		спирт склад	Производственная необходимость
	Строительство вспомогательных зданий для градирни	строителство						32,517		водоснабжение	Производственная необходимость

	обретен мпрессор воздушный	модернизация						7,526		ЦПС	Производственная необходимость
	Расходы на газопровод	модернизация						54,927		ПСЦ	Производственная необходимость
8	**Приобретен насос ВЗГ АСЦЛ 20-24 с эл.дв.15/1500 -2 шт**	модернизация						62,117		спирт склад	Производственная необходимость
9	**Приобретен насос водянной многоступенчатый ESB-CVE 45-10T**	модернизация						58,240		ПСЦ	Производственная необходимость
10	**Приобретен насос СМ 100-65-200СД**	модернизация						12,656		ЦПС	Производственная необходимость
1	**Приобретен насос ЭЦВ 10-120-60**	модернизация						26,768		водоснабжение	Производственная необходимость
2	**Частичные расходы на ограждение**	строителство						128,213		обшезаводские	Производственная необходимость
3	**Приобретен электродвигатель 15 кВт 3000 об/мин**	модернизация						12,844		ЦПС	Производственная необходимость
	ИТОГО по доп работам							**1612,959**			
	Итого капвложений за 9 месяцев 2026 г.		**5251,000**	**5251,000**		**4233,393**	**1010,286**	**2145,445**			

Нач. ПТО **Ж. Ш. Балтабаев**

Гл бухгалтер **М. Ю. Каратаева**

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Biokimyo» за 9 месяцев 2026 года

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 9 месяцев 2026 года были запланированы затраты на модернизации 1010,286 млн. сум.

За 9 месяцев 2026 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Расходы на приобретение и установку дробилки молотковую с электродвигателем- 132 кВт составляет 510,286 млн.сум.
2. Частичные расходы на приобретение и установки современного оборудования ХВО составляет- 22,2 млн. сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;

1. Расход на капитальный ремонт подъездных дорог составляет383,449 млн. сум.
2. Частичные расходы на строительство здания для хранения спирта пищевого составляет 222,006 млн.сум.
3. Расходы на ремонт котла ДЕ 25/14 ГМ составляет 112,0 млн.сум.
4. Расходы на монтаж резервуара для хранения спирта составляет 499,696 млн.сум.
5. Расходы на строительство вспомогательных зданий для Градирни составляет 32,517 млн. сум.
6. Приобретен компрессор воздушный на сумму 7,526 млн сум.
7. Расходы на газопровод составляет 54,927 млн.сум.
8. Приобретён насос ВЗГ АСЦЛ 20-24 с эл. дв. 15/1500 в кол 2 шт. на сумму 62,117 млн.сум.
9. Приобретён водяной насос многоступенчатый ESB-CVE 45-10T на сумму 58,240 млн. сум.
10. Приобретены насосы СМ100-65-200СД на сумму-12,656 млн.сум. и ЭЦВ 10-120-60 26,768 млн.сум.
11. Частичные расходы на строительство ограждения составляет 128,213 млн. сум.
12. Приобретен электродвигатель 15 кВт 3000 об/мин на сумму 12,844 млн.сум.

По итогам выполнения мероприятий за 9 месяцев 2026 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 9 месяцев 2026 г. млн.сум	Выполнено за 9 месяцев 2026г. млн. сум	Отклонения за 9 месяцев 2026г. млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	1010,286	1379,26	368,974
2. Строительные и ремонтные работы	0,0	766,185	766,185
Итого:	1010,286	2145,445	1135,159

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции на 532,486 млн. сум, т.е на 52,71% Дополнительно выполнены работы на 846,774 млн.сум. По строительству и ремонту дополнительно выполнены работы на 766,185 млн.сум. Общая сумма выполненных работ составляет 2145,445 млн .сум, т.е. в 2,12 раз больше запланированного.

Председатель правления
АО «Biokimyo» **Р.А.Аликулов**

Нач. ПТО **Ж.Ш. Болтабаев**

Гл. бухгалтер **М.Ю. Каратаева**