Пояснительная

к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимё за 1 квартал 2022 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» за 1 квартал 2022 года были запланированы затраты на сумму 7647,743 млн. сум, в том числе:

- на строительные - монтажные работы 459,161 млн. сум.
- на модернизацию 7188,582 млн. сум.

За 1 квартал 2022 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1.Выполнены частично работы по строительству транспортного цеха на сумму 27,398 млн.сум

2. Выполнены частично работы по реконструкции здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального склада –157,421 млн.сум.

3.Расходы на строительство столовой на 50 мест-58,279 млн.сум.

4. Частичные расходы на установку в зернохранилище дополнителных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тн в кол 2 штуки составили -2940,687 млн.сум.

5. Расходы частично на строительство газопровода-60,552 млн сумм.

6. Расходы частично на строительство ограждений вдоль ЖДВ-6,248 млн сумм.

7. Приобретен вентилятор (ВАСО) 3-х лопастной с эл. дв.37 квт.178 об/мин на сумму-110,0 млн.сум.

8. Приобретены насосы КМ-80-50-200 с эл.дв .22/3000 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 57,673 млн.сум.

9.Приобретен насос Д 800-57-200 с эл. Дв.200/1500 на сумму-180,0 млн сумм.

Дополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы ;

1.Расходы по новой кабельной линии «Биохим-3» и по реконструкции линий «Биохим 1,2» составили-440,404 млн.сум.

2 .Частичные расходы на пристройку к зданию зернохранилища составили 7,32 млн.сум.

3. Выполнены частично работы по строительству навеса над ПРУ-11,768 млн сум

4.Выполнены частично работы по строительству навеса для хранения зерна-147,801 млн сумм.

По итогам выполнения мероприятий за 1 квартал 2022года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 1 квартал млн.сум	Выполнено за 1 квартал.сум	Отклонения за 1 квартал млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	7188,582	3789,316	-3399,266
2. Строительно-монтажные работы	459,161	416,235	-42,926
Итого:	7647,743	4205,551	-3442,192

По плану выполнены строительные работы на 249,346 млн. сумм и дополнительно на 166,889 млн .сум.Общая сумма на строительство затрачена 416,235 млн. сумм, то есть на 90,65%.

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 3348,912 млн. сум , дополнительно выполнены работы на 440,404 млн.сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 3789,316 млн .сум, то есть на 52,71 %. По соотношению к запланированным мероприятиям 7647,743 млн. сум. выполнены работы на 4205,551 млн. сумм, то есть на 54,997%.

Причины не выполнения:

1.На покупку пластинчатых теплообменников договор отменен, цены рассматриваются.

2.Соответствующего мотора – редуктора нет в продаже по перечислению.

И.о председателя правления
АО «Biokimyo» **Р.А.Аликулов**

Исполнитель **Ж.Ш. Болтабаев**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о председателя правления АО "БИОКИМЁ"
Аликулов Р.А.
2022 г.

Выполнения комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «BIOKIMYO» за 1 кв. 2022года

млн.сум

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период2020-2021гг	График выполн.проекта за 1 кв 2022			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит		План	Факт	Процент выполн %		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
1	Стрительство газопровода.	модернизация и реконструкция	3 798,0	100,0	3 698,0	2 087,864	1 710,136	60,552	3,54	общезаводские	Состороны поставщика не довтавлены во время трубопроводы
2	Установка в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт.(*)	модернизация и реконструкция	4 550,0	4 550,0		646,593	3 903,407	2 940,687	75,34	зернохранилище	Работы ведутся по плану
3	Строительство транспортного цеха	реконструкция и строительство	400,0	400,0		309,226	90,774	27,398	30,18	транспортные цех	Работы ведутся по плану
4	Реконструкция здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха, материалный склад.	реконструкция и строительство	900,0	900,0		703,853	196,147	157,421	80,26	РСУ.РМУ, КИП и А, электро-цех, материальный склад	Работы ведутся по плану

5	Строительство столовой на 50 мест	реконструкция и строительство	300,0	300,0		292,760	7,240	58,279	100,00	общезавод-ские	Строительная часть выполнена 100%
6	Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м.	реконструкция и строительство	200,0	200,0		34,961	165,0	6,248	3,79	общезавод-ские	Работы ведутся
7	Приобрести пластинчатые теплообменники 3 шт	модернизация и реконструкция	650,0	650,0			650,0	0,000	0,00	ЦПС	Договор отменён, цены изучаются.
8	Приобрести электродвигатель ВАСО37 Квт-178 об/мин 1 шт	модернизация	150,0	150,0			150,0	110,000		Оборотное водоснабжение	Сэкономлено 40,0 млн. сум.
	Приобрести насос Д 800 с эл.дв.200 кВт-1500 об/мин-2 шт	модернизация	500,00	500,00			500,0	180,00		Оборотое водоснабжение	Преобретен 1 штук
9	Приобрести насос КМ 80-50-200 с эл.дв.22 кВт-3000 об/мин 2 шт.	модернизация	135,0	135,0			135,0	57,673		ЦПС	Сэкономлено 77,32740,0 млн. сум.
10	Приобрести вихревой расходомер SITRANS FX330 с датчик температуры SITRANS TS 500 - 1шт.	модернизация	130,0	130,0			130,0	0,000			Временно простановлено

11	Приобрести мотор-редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	10,0	10,0			10,0	0,000		Оборотное водоснабжение	Нет в продаже
	Итого		**11723,00**	**8025,00**	**3698,0**	**4075,257**	**7647,743**	**3598,2580**	**47,05**		
	Дополнительные работы										
1	Расходы на новой кабельной линии(Бихим 3)и реконструкция линии(Биохим 1,2)	модернизация						440,404		общезавод-ские	Производственная необходимость
2	Пристройка для установки приборов силоса	реконструкция и строительство						7,320		зернохрани лище	Производственная необходимость
3	Навес над ПРУ	реконструкция и строительство						11,768		зернохрани лище	Производственная необходимость
4	Навес для хранения зерна	реконструкция и строительство						147,801		зернохрани лище	Производственная необходимость
	ИТОГО по доп работам							**607,293**			
	Итого капвложений за 1кв 2022 г.		**11723,000**	**8025,000**		**4075,257**	**7647,743**	**4205,551**	**54,99**		

(*) Договор на преобретения оборудования заключен на сумму 356275 долларов США.В зависимости от изменения курса валюты меняется стоимость проекта в сумах

(**)По утверждённым комплексным мероприятиям, плановые капвложения составляют за 1- кв. 8865,0 млн сум. Капвложения за 2020-2021 по предварительному расчету, составляли 2260 млн. сум.Фактические капвложения составили 4075,257 млн.сум.Кроме того в утв. мероприятях на 1 кв невключено строительство забора вдол ЖДВ. Учитовая выше указанные плановые капвложения за 1- кв составляют 7647,743 млн. сум.

Исполнитель **Ж.Ш.Балтабаев**